

## ® 原材料薄膜检验报告单

文件编号: YYF/JL/ZL(ZK)/066

版本号: B/0

第1页共1页

## 原材料薄膜检验报告单

基本信息						
品名	自动包乳白PE			到货日期	2022-07-04	
规格	850*90 (样品)			报告日期	2022-07-04	
用途				生产厂家	长沙顺丰包装有限公司	
数量	2件			批号	N/A	
检验依据	YYF/JS(YL)			/ZL(ZK)/007		
检测项目			41	Ja 1 . Ja .		
项目	技术要求			结果	判定	
外观	不得有气泡、异味、水、油污、粉 尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条 纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、 僵块等瑕疵			通过	合格	
宽度	±5			+4	合格	
厚度极限偏差	±10%			+10.00	合格	
厚度平均偏差	±8%			+5.70	合格	
10个点厚度	99 98 90 92 94 97 99 94 97 97					
端面整齐度	±2			0.5	合格	
纸芯端部	不得出现凹陷或崩口			通过	合格	
摩擦系数(非电晕 面/非电晕面)	< 0.25			0.095	合格	
热封起始温度(非 处理面之间)/℃	内对外起封温度			127度 14.52	合格	
湿润张力/ (mN/ m)	>38			38	合格	
拉伸强度/MPa	横向>11			17.41	合格	
	纵向>11			22.33	合格	
断裂标称应变%	横向>150			968.6	合格	
	纵向>150			1037.3	合格	
结 论	经检测,该批产品上述指标均符合要求,判定为合格产品。					
批准:	陈建	审核:	曾焰	检验:	陈雯	

