单号:442



原材料薄膜检验报告单

品名	低温自动包PE	到货日期	2021-01-15	
	825mm*40um	报告日期	2021-01-16	
用途	用于增强PE膜在高压下的抗压断裂性能		惠州德昉	
数量	26Kg	 批号	FSA202101004S	
	YYF/JS(YL)/Z	·		
12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1				
	检测项目	结果	判定	
项目	技术要求			
	不得有气泡、异味、水、油污、粉		合格	
外观	尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条	通过		
	纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、			
	僵块等瑕疵			
宽度	±5	+5	合格	
厚度极限偏差	±10%	-7.50	合格	
10个点厚度	40 37 39 37 40 3	39 40 38 39 39		
端面整齐度	±2	0.5	合格	
纸芯端部	不得出现凹陷或崩口	通过	合格	
摩擦系数(非电晕面/非电晕面)	0.18-0.22	0.133	不合格	
热封起始温度				
(非处里面之	< 112	102	合格	
间)/°C				
湿润张力/(mN/		00	合格	
m)	> 38	38		
15 11 40 -> /	横向>10	13.21	合格	
拉伸强度/MPa	纵向>10	17.28	合格	
	横向>130	573.33	合格	
断裂标称应变%	纵向>130	510.65	合格	
	经检测,该批产品上述指标均符合要			
结 论	求, 判定为合格产品。	检验人	陈雯	

□审批历程

ı							
	序号	处理步骤	接单人	处理人	处理动作	日期	审批意见

1	开始	陈雯	陈雯	提交	2021-01-16 09:47:29
2	质量部审批	曾焰	曾焰	同意	2021-01-16 09:48:09
3	复核审批	陈建	陈建	同意	2021-01-16 14:20:55 垣点跟踪成品性能要求。试验合格后再 变更验收标准。