

	原材料薄膜检验报告单		
	文件编号：YYF/JL/ZL(ZK)/066		
	版本号：B/0	第 1 页 共 1 页	



原材料薄膜检验报告单

基本信息							
品 名		低温自动包PE		到货日期		2022-02-25	
规格		1095*50		报告日期		2022-02-25	
用途				生产厂家		东莞市匠星新材料科技 有限公司	
数量		4件		批号		N/A	
检验依据		YYF/JS(YL)/ZL(ZK)/007					
检测项目				结果		判定	
项目		技术要求					
外观		不得有气泡、异味、水、油污、粉尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵		通过		合格	
宽度		±5		+7		合格	
厚度极限偏差		±10%		+6.00		合格	
厚度平均偏差		±8%		+1.00		合格	
10个点厚度		50 52 48 53 52 50 50 48 52 50					
端面整齐度		±2		0.5		合格	
纸芯端部		不得出现凹陷或崩口		通过		合格	
摩擦系数（非电晕面/非电晕面）		< 0.25		0.213		合格	
热封起始温度（非处里面之间）/℃		< 118		112		合格	
湿润张力/（mN/m）		> 38		38		合格	
拉伸强度/MPa		横向>11		N/A		合格	
		纵向>11		N/A		合格	
断裂标称应变%		横向>150		N/A		合格	
		纵向>150		N/A		合格	
结 论		经检测，该批产品上述指标均符合要求，判定为合格产品。					
批准：		陈建	审核：	曾焰	检验：	陈雯	