

	原材料薄膜检验报告单		
	文件编号：YYF/JL/ZL(ZK)/066		
	版本号：B/0	第 1 页 共 1 页	



原材料薄膜检验报告单

基本信息						
品 名		高温蒸煮PE（样品）		到货日期		2022-03-16
规格		685*60		报告日期		2022-03-16
用途				生产厂家		东莞市匠星新材料科技 有限公司
数量		1件		批号		N/A
检验依据		YYF/JS(YL)/ZL(ZK)/007				
检测项目				结果		判定
项目		技术要求				
外观		不得有气泡、异味、水、油污、粉尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵		通过		合格
宽度		±5		+2		合格
厚度极限偏差		±10%		+11.67		不合格
厚度平均偏差		±8%		+9.67		不合格
10个点厚度		65 65 67 64 66 66 66 67 67 65				
端面整齐度		±2		0.5		合格
纸芯端部		不得出现凹陷或崩口		通过		合格
摩擦系数（非电晕面/非电晕面）		< 0.25		0.145		合格
热封起始温度（非处里面之间）/℃		< 135		133		合格
湿润张力/（mN/m）		> 38		38		合格
拉伸强度/MPa		横向>11		24.41		合格
		纵向>11		19.34		合格
断裂标称应变%		横向>150		975.96		合格
		纵向>150		1030.6		合格
结 论		经检测，该批产品上述指标均符合要求，判定为合格产品。				
批准：		陈建	审核：	曾焰	检验：	陈雯