

|                                                                                   |                        |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--|
|  | 原材料薄膜检验报告单             |             |  |
|                                                                                   | 文件编号：YYF/JL/ZL(ZK)/066 |             |  |
|                                                                                   | 版本号：B/0                | 第 1 页 共 1 页 |  |



## 原材料薄膜检验报告单

|                  |                                                     |     |         |              |    |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----|---------|--------------|----|
| 基本信息             |                                                     |     |         |              |    |
| 品名               | 抗挤出低温自动包PE                                          |     | 到货日期    | 2022-08-15   |    |
| 规格               | 825*60                                              |     | 报告日期    | 2022-08-15   |    |
| 用途               |                                                     |     | 生产厂家    | 广东超维塑料薄膜有限公司 |    |
| 数量               | 6件                                                  |     | 批号      | C0515        |    |
| 检验依据             | YYF/JS(YL)/ZL(ZK)/007                               |     |         |              |    |
| 检测项目             |                                                     |     | 结果      | 判定           |    |
| 项目               | 技术要求                                                |     |         |              |    |
| 外观               | 不得有气泡、异味、水、油污、粉尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵 |     | 通过      | 合格           |    |
| 宽度               | ±5                                                  |     | 通过      | 合格           |    |
| 厚度极限偏差           | ±10%                                                |     | -8.33   | 合格           |    |
| 厚度平均偏差           | ±8%                                                 |     | -3.17   | 合格           |    |
| 10个点厚度           | 59 56 58 55 60 62 59 55 58 59                       |     |         |              |    |
| 端面整齐度            | ±2                                                  |     | 0.5     | 合格           |    |
| 纸芯端部             | 不得出现凹陷或崩口                                           |     | 通过      | 合格           |    |
| 摩擦系数（非电晕面/非电晕面）  | < 0.25                                              |     | 0.114   | 合格           |    |
| 热封起始温度（非处理面之间）/℃ | < 118                                               |     | 107     | 合格           |    |
| 湿润张力/（mN/m）      | > 38                                                |     | 38      | 合格           |    |
| 拉伸强度/MPa         | 横向>11                                               |     | 15.48   | 合格           |    |
|                  | 纵向>11                                               |     | 16.91   | 合格           |    |
| 断裂标称应变%          | 横向>150                                              |     | 1045.96 | 合格           |    |
|                  | 纵向>150                                              |     | 1031.96 | 合格           |    |
| 结 论              | 经检测，该批产品上述指标均符合要求，判定为合格产品。                          |     |         |              |    |
| 批准：              | 陈建                                                  | 审核： | 曾焰      | 检验：          | 陈雯 |