

|                                                                                                |                        |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--|
|  <div>®</div> | 原材料薄膜检验报告单             |             |  |
|                                                                                                | 文件编号：YYF/JL/ZL(ZK)/066 |             |  |
|                                                                                                | 版本号：B/0                | 第 1 页 共 1 页 |  |



## 原材料薄膜检验报告单

|                  |                                                     |     |    |       |              |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----|----|-------|--------------|
| 基本信息             |                                                     |     |    |       |              |
| 品名               | 超低温自动包PE                                            |     |    | 到货日期  | 2023-06-14   |
| 规格               | 665*55                                              |     |    | 报告日期  | 2023-06-14   |
| 用途               |                                                     |     |    | 生产厂家  | 江阴通力光电科技有限公司 |
| 数量               | 4件                                                  |     |    | 批号    | 582-230608   |
| 检验依据             | YYF/JS(YL)/ZL(ZK)/007                               |     |    |       |              |
| 检测项目             |                                                     |     |    | 结果    | 判定           |
| 项目               | 技术要求                                                |     |    |       |              |
| 外观               | 不得有气泡、异味、水、油污、粉尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵 |     |    | 通过    | 合格           |
| 宽度               | ±5                                                  |     |    | +5    | 合格           |
| 厚度极限偏差           | ±10%                                                |     |    | +9.09 | 合格           |
| 厚度平均偏差           | ±8%                                                 |     |    | +2.36 | 合格           |
| 10个点厚度           | 56 55 60 55 58 54 55 57 59 54                       |     |    |       |              |
| 端面整齐度            | ±2                                                  |     |    | 0.5   | 合格           |
| 纸芯端部             | 不得出现凹陷或崩口                                           |     |    | 通过    | 合格           |
| 摩擦系数（非电晕面/非电晕面）  | < 0.25                                              |     |    | 0.149 | 合格           |
| 热封起始温度（非处理面之间）/℃ | < 88-100                                            |     |    | 88    | 合格           |
| 湿润张力/（mN/m）      | > 38                                                |     |    | 38    | 合格           |
| 拉伸强度/MPa         | 横向>11                                               |     |    | N/A   | 合格           |
|                  | 纵向>11                                               |     |    | N/A   | 合格           |
| 断裂标称应变%          | 横向>150                                              |     |    | N/A   | 合格           |
|                  | 纵向>150                                              |     |    | N/A   | 合格           |
| 结 论              | 经检测，该批产品上述指标均符合要求，判定为合格产品。                          |     |    |       |              |
| 批准：              | 陈建                                                  | 审核： | 曾焰 | 检验：   | 陈雯           |