

## CPE薄膜检验报告单

产品规格:	45 $\mu$ m*720mm	检验温度:	24 $^{\circ}$ C	检验日期:	2024. 6. 14
编 号:	---	相对湿度:	54%	生产日期:	2024. 6. 14
批 号:	124060603			班 次:	A班
检验标准:	Q/330500ZJDH01-2020			送检人:	A班
检验项目	标准值		检验结果		结论
	纵	横	纵	横	
拉伸强度MPa	$\geq 14$	$\geq 12$	25.7	19	合格
断裂伸长率%	$\geq 300$	$\geq 400$	549.6	782.6	合格
杨氏模量MPa	---	---	257.6	299.1	---
雾度%	---		5.3		合格
摩擦系数（非处理面） 静/动 $\mu$ s	$\leq 0.25$		0.16		合格
摩擦系数（处理面）静/ 动 $\mu$ s	---		---		---
润湿张力mN/m	$\geq 38$		42		合格
外观	穿孔、刮伤、杂质、油污	不允许		符合	合格
	皱折、暴筋	不允许		符合	合格
	条纹	允许有少量轻微纵向条纹		符合	合格
	纸芯端部	不允许有凹陷和影响使用的缺口		符合	合格
	膜卷端面错位	$\leq 3$ mm		符合	合格
	鱼眼	不影响使用		符合	合格
平均厚度 $\mu$ m	45		45		合格
极限厚度偏差%	$\pm 6$		+ 4.4 $\sim$ -0		合格
热封温度（非处理面） $^{\circ}$ C	---		118		---
热封强度N/15mm	---		8		---
表面电阻 $\Omega$	---		$10 \times 10^{12.6}$		---
落镖g	---		---		---
鉴定意见	合格				
备注	热封测试压力0.2Mpa, 时间1s				

检验员: 潘章艳

审 核: 项方骏

报告日期: 2024. 6. 14