

|                                                                                   |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
|  | 原材料薄膜检验报告单             |             |
|                                                                                   | 文件编号：YYF/JL/ZL(ZK)/082 |             |
|                                                                                   | 版本号：B/0                | 第 1 页 共 1 页 |

原材料薄膜检验报告单

|                  |                                                     |         |                |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------|
| 基本信息             |                                                     |         |                |
| 品名               | 低温自动包PE（样品）                                         | 到货日期    | 2021-08-16     |
| 规格               | 815*50                                              | 报告日期    | 2021-08-16     |
| 用途               |                                                     | 生产厂家    | 东莞市匠星新材料科技有限公司 |
| 数量               | 10.6kg                                              | 批号      | N/A            |
| 检验依据             | YYF/JS(YL)/ZL(ZK)/007                               |         |                |
| 检测项目             |                                                     | 结果      | 判定             |
| 项目               | 技术要求                                                |         |                |
| 外观               | 不得有气泡、异味、水、油污、粉尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵 | 通过      | 合格             |
| 宽度               | ±5                                                  | +2      | 合格             |
| 厚度极限偏差           | ±10%                                                | -6.00   | 合格             |
| 10个点厚度           | 47 50 48 49 48 50 51 50 52 53                       |         |                |
| 端面整齐度            | ±2                                                  | 0.5     | 合格             |
| 纸芯端部             | 不得出现凹陷或崩口                                           | 通过      | 合格             |
| 摩擦系数（非电晕面/非电晕面）  | < 0.25                                              | 0.167   | 合格             |
| 热封起始温度（非处里面之间）/℃ | < 118                                               | 118     | 合格             |
| 湿润张力/（mN/m）      | > 38                                                | 38      | 合格             |
| 拉伸强度/MPa         | 横向> 11                                              | 14.07   | 合格             |
|                  | 纵向> 11                                              | 14.83   | 合格             |
| 断裂标称应变%          | 横向> 150                                             | 1037.96 | 合格             |
|                  | 纵向> 150                                             | 1035.96 | 合格             |
| 结 论              | 经检测，该批产品上述指标均符合要求，判定为合格产品。                          |         |                |
| 批准：              | 陈建                                                  | 审核：     | 曾焰             |
|                  |                                                     | 检验：     | 陈雯             |