

	原材料薄膜检验报告单		
	文件编号：YYF/JL/ZL(ZK)/082		
	版本号：B/0	第 1 页 共 1 页	

原材料薄膜检验报告单

基本信息			
品名	低温自动包PE	到货日期	2021-11-15
规格	735*60	报告日期	2021-11-15
用途		生产厂家	湖南省匠星新材料有限公司
数量	3件	批号	JX211129
检验依据	YYF/JS(YL)/ZL(ZK)/007		
检测项目		结果	判定
项目	技术要求		
外观	不得有气泡、异味、水、油污、粉尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵	通过	合格
宽度	±5	+3	合格
厚度极限偏差	±10%	-5.00	合格
厚度平均偏差	±8%	-1.17	合格
10个点厚度	58 59 59 60 57 59 60 59 60 62		
端面整齐度	±2	0.5	合格
纸芯端部	不得出现凹陷或崩口	通过	合格
摩擦系数（非电晕面/非电晕面）	< 0.25	0.132	合格
热封起始温度（非处里面之间）/℃	< 118	110	合格
湿润张力/（mN/m）	> 38	38	合格
拉伸强度/MPa	横向> 11	18.98	合格
	纵向> 11	17.14	合格
断裂标称应变%	横向> 150	1003.96	合格
	纵向> 150	861.9	合格
结 论	经检测，该批产品上述指标均符合要求，判定为合格产品。		
批准：		审核：曾焰	检验：陈雯